

Ofício 0074/2024/DEX

João Pessoa, 15 de março de 2024

A Sua Senhoria o Senhor  
**JOÃO MEDEIROS DOS SANTOS**  
Câmara Municipal de Nova Palmeira  
**NOVA PALMEIRA - PB.**

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 006CMNP/2024 - (Processo CGP-PRC-2024/07059).**

Prezado Vereador,

1. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria e em atenção ao Ofício Nº 006CMNP/2024, solicitando informações sobre a conclusão da Obra da Adutora Transparaíba para o município de Nova Palmeira, informamos que Atualmente a obra do Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Curimataú - 1ª etapa encontra se com 51% dos serviços concluídos, com previsão de chegada das águas (tratada) em Soledade meados de Julho/2024 e no destino final (Frei Martinho) em Julho/2025. É importante salientar que o referido município não está contemplado nessa primeira etapa, estando este município englobado na 2ª etapa que possui recursos já disponibilizados pelo NBD (New Development Bank) que se encontra em análise do edital pelo Banco, para não objeção e posterior licitação.

2. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



**RICARDO MOISÉS GOMES DE SOUSA**  
Diretor de Expansão



**MARCUS VINÍCIUS FERNANDES NEVES**  
Diretor Presidente